



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบาง
อำเภอทบสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

- กลยุทธ์/แนวทาง ๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	จำนวนประชาชนที่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-

- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดจากสารพิษ

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและจัดหา ตันเบียนกำจัดแมลงตำหนาม, หนอนหัวดำ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๘,๑๕๐	๑,๘๕๐	✓	-	-	-	-	- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓			- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบ้านเสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๗ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ธ.ค.๒๕๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๗๗๓.๒๐	๑,๒๒๖.๘๐	✓					- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการเด็ก และเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรม การจัดการศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๗๕๒,๐๒๓	๒๙๙,๕๒๐	๔๕๒,๕๐๓		✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่าย ให้สถานศึกษา ในครั้งต่อไป	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๗ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๕	ค่าอาหารเสริม(นม)	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๒๗๑,๘๗๙	๕๙๓,๓๒๔.๔๐	๖๙๘,๕๕๕.๖๐		✓				- ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษาต่อไป	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๖	เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒,๖๕๒,๖๐๐	๑,๔๔๐,๔๐๖	๑,๕๘๒,๑๙๔		✓				- ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษาต่อไป	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาหาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ธ.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๖๐,๐๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ควบคุมประชากรสุนัข และ แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ก.พ.๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๐๔,๐๐๐	๐	๑๐๔,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่ได้รับการช่วยเหลือ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๒	โครงการฝึกอาชีพทำเสื้อมัดย้อมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลห้วยยาง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๓	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๙ พัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเด็กเยาวชน และประชาชน	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑ ธ.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๘๑,๕๐๐				✓		- ยกเลิกโครงการ โอนงบประมาณ ไปยังโครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	โอนลด งบประมาณ ๑๑๘,๕๐๐ บาท
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓			- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๔,๖๒๔,๔๐๐	๖,๕๘๗,๗๐๐	๗,๖๓๖,๗๐๐		✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒,๘๒๐,๐๐๐	๑,๓๑๗,๐๐๐	๑,๕๐๓,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๑๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์/แนวทาง ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
- แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๒	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะรักษาสีสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์/แนวทาง ๔.๔ พัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนประชาชนที่เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๘๐,๗๐๐	๐	๘๐,๗๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขโรค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านสุรินทร์) ซอย ๕ บ้านจันเสื่อ หมู่ที่ ๑๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๘๒,๑๐๐	๐	๔๘๒,๑๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแท้งก์ประปา (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๘๑,๑๐๐	๐	๔๘๑,๑๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกบัวสวรรค์ ซอย ๑ (ช่วงที่ ๓) บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๘๑,๖๐๐	๐	๔๘๑,๖๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกสายสอง ซอย ๕ (บ้านลุงฉลวย) (ช่วงที่ ๒) บ้านน้ำตก หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๘๑,๖๐๐	๐	๔๘๑,๖๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขโรค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกห้วยยาง ซอย ๑๕ - น้ำตกสายสอง บ้านน้ำตก หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๙๕,๙๐๐	๐	๔๙๕,๙๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองหินจวง ซอย ๓ (ช่วงที่ ๒) บ้านคลองหินจวง หมู่ที่ ๑๒	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๙๒,๔๐๐	๐	๔๙๒,๔๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองหินจวง ซอย ๗/๒ บ้านคลองหินจวง หมู่ที่ ๑๒	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๘๙,๓๐๐	๐	๔๘๙,๓๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันเสื่อ ซอย ๖ (บ่อขยะ) (ช่วงที่ ๒) บ้านจันเสื่อ หมู่ที่ ๑๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๙๘,๘๐๐	๐	๔๙๘,๘๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕๖๗,๘๐๐	๐	๕๖๗,๘๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปอซอย ๑ (รุ่งโรจน์) (ช่วงที่ ๓) บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๘๓,๒๐๐	๐	๔๘๓,๒๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปอซอย ๓ (ทองเพียร) (ช่วงที่ ๒) บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๙๔,๓๐๐	๐	๔๙๔,๓๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอังกูล-ร่วมพัฒนา (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๘๑,๖๐๐	๐	๔๘๑,๖๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขโรค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองพลับซอย ๕ (สมพงษ์) บ้านหนองพลับ หมู่ที่ ๙	สร้างถนนลูกรัง มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๓๔๑,๗๐๐	๐	๑,๓๔๑,๗๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายหินหลัก บ้านน้ำตกสาย ๑ หมู่ ๑๑	ท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๑ ช่อง ขนาดความกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๙๒,๗๐๐	๐	๒๙๒,๗๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๕	โครงการขยายเขตระบบประปา สายน้ำตกห้วยยาง ซอย ๙ (นาใน ๑) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๓	วางท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔ นิ้ว ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๒๙,๕๐๐	๐	๓๒๙,๕๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคอกม้าซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) บ้านคอกม้า หมู่ที่ ๘	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมมีขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวทางไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๑๕๖,๐๐๐	๐	๑,๑๕๖,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขโรค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - หนองปอบ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๖	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม มีขนาด กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวทางไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑,๔๗๑,๐๐๐	๐	๑,๔๗๑,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยไผ่ - เนินดินแดง บ้านคอกม้า หมู่ที่ ๘	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม มีขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๖๒๗,๐๐๐	๐	๖๒๗,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขโรค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ ๙	โดยทำการขุดลอกสระน้ำ จำนวน ๑ แห่ง แบ่งเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๓.๕๐ เมตร ระยะเวลาเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๙๕.๖๒ ลบ.ม. จุดที่ ๒ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๘.๕๐ เมตร ระยะเวลาเฉลี่ย ๔๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๓.๘๗ ลบ.ม.	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๒๖๕,๔๐๐	๐	๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	